

天祝县松山镇二道墩二期土地开发整理项目 竣工环境保护验收意见

2024年6月14日，天祝藏族自治县自然资源局在天祝县自然资源局组织召开了天祝县松山镇二道墩二期土地开发整理项目竣工环境保护验收会议，验收组由建设单位（天祝藏族自治县自然资源局）、验收调查报告表编制单位（武威方健环保咨询服务有限责任公司）及3名特邀专家（名单附后）组成。验收组听取了天祝藏族自治县自然资源局对该项目的环保“三同时”执行情况介绍，验收调查报告表编制单位武威方健环保咨询服务有限责任公司对该工程的环境保护验收调查情况进行了汇报。验收组成员对环境保护“三同时”执行情况进行了现场检查，审阅了有关技术文件，经认真讨论，形成以下验收意见：

一、工程基本情况及环保完成情况

天祝县松山镇二道墩二期土地开发整理项目建设地点位于甘肃省武威市天祝县松山镇德吉新村居民点。项目于2018年6月由福州闵涵环保工程有限公司编制了环境影响评价报告表，2018年6月26日武威市生态环境局天祝分局项目批复（天环天发（2018）7号）。项目主要建设内容为：项目区分为A、B两个片区，总面积77.59hm²，建设规模77.51hm²。其中A片区总面积50.63hm²，建设规模50.35hm²，天然牧草地占3.97hm²，人工牧草地占46.38hm²；B片区总面积26.96hm²，建设规模26.96hm²，人工牧草地占26.96hm²。土地平整工程：项目区土地平整总面积35.77hm²，土地

平整土方量为 17.95 万 m³，田坎修筑土方量 7619m³，土地翻耕面积 35.62hm²；灌溉与排水工程：项目区修建 UPVCΦ250 (0.64Mpa) 输水支管 4 条总长 2204.4m，UPVCΦ160 (0.64Mpa) 输水支管 22 条，长 9002.6m；闸阀井及排气井 16 座，排水井 20 座，出水栓 351 座，减压井 4 座；田间道路工程：项目区修建田间道路 4 条，长 4241.1m。根据建设单位提供的相关工程验收资料及文件核查，该项目于 2018 年 9 月开始施工，2018 年 12 月完工。

二、环评及批复措施情况

(1) 生态保护措施

根据现场勘查，天祝县松山镇二道墩二期土地开发整理项目现已对施工营地进行植树、种草等植被恢复，植被已达到施工前水平。未对周围动、植物造成影响。

(2) 污染防治措施


工程施工期未发生与项目相关的环保投诉问题。

三、验收意见

2019 年 12 月 31 日武威市自然资源局出具了《关于 2018 年度土地整治项目通过验收的通知》(武自然资源修发[2019]47 号)，“同意项目通过验收”。2019 年 3 月甘肃国信建设咨询有限公司出具了《天祝县松山镇二道墩二期土地开发整理项目(第一标段)》(甘国信审核 2019 第 026 号)和《天祝县松山镇二道墩二期土地开发整理项目(第二标段)》(甘国信审核 2019 第 027 号)工程造价审核报告。2019 年 10 月甘肃新恒信会计师事务所出具了项目审计报告(甘新恒信审计[2019]第 147 号)。

2022年4月，按照市委、市政府发展“8+N”优势主导产业的部署要求和县上确定的“一城两园一带多点”的产业发展思路，天祝县农业产业扶贫开发有限责任公司在该项目A、B两个片区实施了《天祝县国家农村产业融合发展示范园高原食用菌基地建设项目》，将A、B两个片区人工牧草地改建为食用菌大棚，天祝县松山镇二道墩二期土地开发整理项目建设内容已不存在。

四、验收人员信息

验收组组长： 

验收组成员： 

天祝藏族自治县自然资源局

2024年6月18日

